

Форма по ОКД Код 0322005

Инвестор

по ОКПО

Муниципальный Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа поселка Ново – Гурьевское»

по ОКПО

Адрес: Калининградская область Озерский район п. Ново-Гурьевское ул. Гурьевская д.7Б ИНН/КПП 3921002695/392101001

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО "БалтСтройМонтаж" ИНН: 3906375780 КПП 390601001, 236022, г. Калининград, ул.Пугачёва, д. 30-в, кв. 3

по ОКПО

35318081

Стройка:

Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б

Объект:
Капитальный ремонт фасада здания МБОУ ООШ п. Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский

р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б. Дополнительные работы в счет средств увеличения контракта в пределах 10%

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	0135200000520000833
дата	07 05 2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления
3	14.07.2020

Отчетный период	по
с	по
07.05.2020	30.06.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
А К Т

Сметная стоимость: **3.561** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.013** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **2.261** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2019 г. по №: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

57. 13-06-003-01 (прим) Очистка поверхности пожарной лестницы от красок щетками

М2

11.216

182.69

2 049

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

57. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 Накладные расходы	Чел.-ч	1.035	11.60856	176.510	2 049
		Сметная прибыль				81%	1 660
						=(90*0.9)	1 229
						60%	=(70*0.85)
							4 938

Всего с НР и СП

58.	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.11216	2 468.46	277	277
------------	---------------------	---	---------------	----------------	-----------------	------------	------------

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

58. 1.	1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.025	0.002804	234.955	1
58. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	Чел.-ч	6.1065	0.6849050	219.680	150
58. 3.	9106.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0.0125	0.001402	11.74	1
58. 4.	9106.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0.0125	0.001402	1014.39	1
			(1)			218.64	
58. 5.	9114.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.-ч	0.0125	0.001402	1 140.64	2
			(1)			251.27	

58. 6.	9121.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	1.4	0.157024	14.36	2
58. 7.	14.4-01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0013459	74 966.64	101
			2				
58. 8.	14.5-09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0002243	90 100.37	20
		Накладные расходы				81%	122
		Сметная прибыль				=(90*0.9)	91
						60%	=(70*0.85)
							490

Всего с НР и СП

59.	13-03-004-06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0.11216	3 770.39	423	423
------------	---------------------	--	---------------	----------------	-----------------	------------	------------

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

59. 1.	1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.0375	0.004206	240.393	1
59. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	2.8405	0.3185904	187.340	60
			8				
59. 3.	9106.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0.0125	0.001402	11.74	1
59. 4.	9106.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0.0125	0.001402	1 014.39	1
			(1)			218.64	

59. 5.	9114.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.-ч	0.025	0.002804	1 140.64	3
			(1)			251.27	1
59. 6.	9121.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	0.8125	0.09113	14.36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	
59.7.	14.4-04.09-0016	Эмаль ХВ-124 голубая	Т	0.019	0.0021310	4	129 117.00	275
59.8.	14.5-09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	Т	0.008	0.0008972	8	91 502.44	82
		Накладные расходы					81%	49
		Сметная прибыль					=(90*0.9)	37
							60%	
							=(70*0.85)	
		Всего с НР и СП						509

ИТОГО ПО АКТУ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 749
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) **2 749**
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 **1 831**
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) **1 282**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 1 357
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 221
ВСЕГО ПО АКТУ 0.9
 Всего с коэф. Дефлятором $k=1,0128*1,0118$ **1.024751**
 Всего с понижающим коэффициентом в соответствии с закупкой **0.9758476367**
ВСЕГО с понижающим коэффициентом в соответствии с контрактом 0.67802662 **3 561.00**

Служба Директор ООО «БалтСтройМонтаж»

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Хлипоченко М.А.

Принял: Директор МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Кузьмина Е.А.

Принял: Директор МБУ «Служба единого заказчика-застройщика»

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Даниелян С.К.

